

2-gleisiger Ausbau Linie 1 Hilmteichstraße

Bauwochenvorschau

5. Oktober bis 11. Oktober 2026

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Abschnitt 2 Hilmteichstraße (Auerspergasse bis Hilmgasse)	Abschnitt 3 Hilmteichstraße (Hilmgasse bis Hilmteichstr. 79)	Abschnitt 4 Hilmteichstraße (Hilmteichstr 79 bis Stenggstr.)
Montag, 5. Oktober 2026	Pflasterarbeiten; Gleisunterbauarbeiten Anschluss Auerspergasse	Leitungsbauarbeiten; Gleisunterbauarbeiten	Baustelle einrichten Stenggstraße
Dienstag, 6. Oktober 2026	Pflasterarbeiten; Betondecke und Fugenschnitt Gleisbereiche Anschluss Auerspergasse	Leitungsbauarbeiten; Gleisunterbauarbeiten	Baustelle einrichten Stenggstraße
Mittwoch, 7. Oktober 2026	Pflasterarbeiten; Betondecke und Fugenschnitt Gleisbereiche Anschluss Auerspergasse	Leitungsbauarbeiten; Gleisunterbauarbeiten	Baustelle einrichten Stenggstraße
Donnerstag, 8. Oktober 2026	Betondecke/Fugenschnitt und Asphaltierung Gleisbereiche Anschluss Auerspergasse	Leitungsbauarbeiten; Gleisunterbauarbeiten	Baustelle einrichten Stenggstraße
Freitag, 9. Oktober 2026	Betondecke und Fugenschnitt Gleisbereiche Anschluss Auerspergasse; Bodenmarkierungsarbeiten	Leitungsbauarbeiten; Gleisunterbauarbeiten	Baustelle einrichten Stenggstraße

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Verkehrsführung:

Die Hilmteichstraße wird nördlich der Hilmgasse als Einbahn Richtung Norden geführt. Die Einbahnführung in der Lenaugasse ist Richtung Auerspergasse gedreht. Die Anbindung zur Auerspergasse im Kreuzungsbereich Hilmteichstraße ist gesperrt.

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 245 76 11 zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis!